

  		مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع للتواصل : جدر المشاريع : 0543714479 الإدارة : 056657166 info@ramakcompany.com	
Works Inspection Request - WIR			
MIR Serial Number: Date Location Project Title Consultant Contractor :		طلب تسليم كور اسفلت ٢٠٢٤/٠٦/١٣ جدة مشروع تلال الغروب مكتب رمك للاستشارات الهندسية شركة طرق الرياض للمقاولات	
Part A: By the Contractor:		الجزء (أ) : يتم إكمالها من خلال المقاول	
Attachments (tick as appropriate)			
☒ Sketch attached to show the location(s) كروي توضيحي للموقع ☒ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة		☐ Inspection Check List قائمة الفحص ☒ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	
☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية ☐ Others(state) أخرى		☐ Other (state) أخرى	
Discipline: ☒ Civil ☐ Architectural ☐ Mechanical ☐ Electrical ☐ Other (state)			
Description of Works to be inspected and / or tested:			
وصف الأعمال المطلوب تسليمها كور اسفلت لشارع 1 بلوك 11 ROAD 01 BLOCK 11			
Works Quantity:			
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة مخططات تلال الغروب - جدة مخططات رقم 13-12			
Name: Signature: Designation: Date: 13/06/2024		التاريخ : 13/06/2024	
Part B: By the Consultant:			
Site Inspector's Comments:			
ملاحظات القائم بالإستلام Name: Signature: Designation: Date:			
Witnessed Site Test Results (if any):			
نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)		☒ Passed ☐ Failed ☐ N/A	
مقبول مرفوض لا يوجد		مقبول مرفوض لا يوجد	
Resident Engineer Final Comments & Decision:			
ملاحظات مدير المشروع - إستشاري ☒ Approved يعتمد ☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات ☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم ☐ Rejected مرفوض			
Name: Signature:		Date:	
Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement. إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد			

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات						Report No.	PRO-240463.34		
Project	تنفيذ أعمال البنية التحتية						Test Date	13/6/2024		
Location	جدة - حي الأمير فواز - مخطط ثلاث الغروب						Report Date	14/6/2024		
Location / Station	Block 11 Road 01 STA. 0+000 to STA. 0+214						Tested By	Mohmoud		
Description:	BBC									
ASPHALT CORES										
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+010	5.8	931	542	937	395	2.357	2.619	90.0	
2	STA. 0+040	7.2	1038	605	1045	440	2.359	2.619	90.1	
3	STA. 0+050	7.3	1066	624	1073	449	2.374	2.619	90.7	
4	STA. 0+100	9.1	1165	684	1172	488	2.387	2.619	91.2	
5	STA. 0+140	8.2	1109	650	1113	463	2.395	2.619	91.5	
6	STA. 0+170	7.0	1011	591	1017	426	2.373	2.619	90.6	
			</							



